ವಿಷಯ :- [illegible] ಅನುಬಂಧ 14

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

50) **ಮಂಡಿಸಿದೆ:**

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ---KRIDL---ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:--15-6-12--ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು --60--ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:--20-6-13--ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು --310-- ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

30/5/14

51) [illegible] ಮೇಲಿನಿಂದ (50) ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

310 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 50000 (ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

30/5/14

(ಟಿ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್)

EXECUTIVE ENGINEER

Bruhat Bangalore Muhanagara Palike,

Dasarahalli Zone, Bangalore-57.